

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Отчетный период - 6 месяцев 2017 года

по состоянию на 30.06.2017 г.

№ пункта сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготавливаемого периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
п.2.1.1. Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, в планах существующих с извозом 100%									
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.			100	70		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача СУ на ТП								
1.3	Заключение договоров на разработку проектной документации	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	100			
1.4	Получение разрешения на выполнение исполнительных мероприятий по проектной документации								
1.5	Утверждение проектной документации	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
1.6	Разработка рабочей документации	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
2	Организационный этап	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	100			
2.1	Заключение договоров подряда	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	100			
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Строительные работы (проектирование и выполнение монтажных работ)	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
3.4	Покрасочные работы	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
3.5	Завершение строительства								
4	Подготовка вводу в эксплуатацию	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении действий по вводу в эксплуатацию и электрическому режиму								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
п.2.1.2. Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель									
1	Предпроектный и проектный этап	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача СУ на ТП								
1.3	Заключение договоров на разработку проектной документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.4	Получение разрешения на выполнение исполнительных мероприятий по проектной документации								
1.5	Утверждение проектной документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.6	Разработка рабочей документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
2	Организационный этап	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
2.1	Заключение договоров подряда	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Строительные работы (проектирование и выполнение монтажных работ)	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
3.3	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
3.4	Покрасочные работы	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
3.5	Завершение строительства								
4	Подготовка вводу в эксплуатацию	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении действий по вводу в эксплуатацию и электрическому режиму								
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
п.2.2.7. Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей									
1	Предпроектный и проектный этап	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
1.1	Получение заявки на ТП								
1.2	Разработка и выдача СУ на ТП								
1.3	Заключение договоров на разработку проектной документации	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		

1.1	Подписание проектной документации государственной экспертизой на проектно-документацию								
1.5	Утверждение проектной документации	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
2	Организационный этап	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
2.1	Заключение договора подряда	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
2.2	Подписание правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетьное строительство трассы и прокладка кабельных линий	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
3.3	Монтаж основного оборудования	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
3.4	Пусконаладочные работы	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
3.5	Завершение строительства								
4	Постановка и ввод в эксплуатацию	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		
4.1	Монтажные работы по оборудованию								
4.2	Формирование сведений о состоянии объектов в Едином государственном реестре недвижимости								
4.3	Подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объектов системного строительства	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	50	25		

п.2.2.14 Прокладка кабельной линии напряжением 0,4 кВ вдоль ул. Металлистов

1	Предпроектный и проектный этап	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.1	Изучение заявки на ТП								
1.2	Разработка проекта ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.4	Подписание правоустанавливающего документа государственной экспертизы на проектно-документацию								
1.5	Утверждение проектной документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
1.6	Разработка рабочей документации	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.						
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
2.2	Подписание правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетьное строительство трассы и прокладка кабельных линий								
3.1	Подготовка трассы								
3.2	Поставка основного оборудования								
3.3	Монтаж основного оборудования								
3.4	Пусконаладочные работы								
3.5	Завершение строительства								
4	Постановка и ввод в эксплуатацию								
4.1	Монтажные работы по оборудованию								
4.2	Формирование сведений о состоянии объектов в Едином государственном реестре недвижимости								
4.3	Подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объектов системного строительства								

п.3.1. Производственная транспортная техника

2	Организационный этап	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	30	30		
2.1	Заключение договора поставки	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	30	30		
3.2	Поставка основного оборудования	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	30	30		
4	Постановка и ввод в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объектов системного строительства								

п.3.5. Реконструкция производственной базы по адресу: г.Тула, ул.Демяловская, плотина, д.10

1	Предпроектный и проектный этап	4 кв. 2016 г.	2 кв. 2017 г.	4 кв. 2016 г.	2 кв. 2017 г.	100	50		
1.1	Изучение заявки на ТП								
1.2	Разработка проекта ТУ на ТП								
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	100			
1.4	Подписание правоустанавливающего документа государственной экспертизы на проектно-документацию	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	100		
1.5	Утверждение проектной документации	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	100			
1.6	Разработка рабочей документации	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	100	50		
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
2.2	Подписание правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								