

## Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2015 г., млн. рублей с НДС (12 месяцев 2015 г.)

Утверждаю  
Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"  
Соловьев Р.И.(подпись)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 года										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>378,170</b>	<b>378,170</b>	<b>449,241</b>	<b>101,125</b>	<b>101,309</b>	<b>85,792</b>	<b>75,811</b>	<b>91,661</b>	<b>139,805</b>	<b>99,592</b>	<b>132,316</b>	<b>378,170</b>	<b>378,170</b>	<b>461,799</b>	<b>461,799</b>	<b>-71,071</b>					
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>40,996</b>	<b>40,996</b>	<b>28,773</b>	<b>28,697</b>	<b>28,697</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,076</b>	<b>3,807</b>	<b>0,000</b>	<b>32,504</b>	<b>32,504</b>	<b>36,427</b>	<b>36,427</b>	<b>12,223</b>					
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>40,996</b>	<b>40,996</b>	<b>28,773</b>	<b>28,697</b>	<b>28,697</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,076</b>	<b>3,807</b>	<b>0,000</b>	<b>32,504</b>	<b>32,504</b>	<b>36,427</b>	<b>36,427</b>	<b>12,223</b>					
1.1.1.	Реконструкция и модернизация РП и ТП: установка силовых трансформаторов 400, 630, 1600 кВа	<b>0,000</b>	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>-0,995</b>					
1.1.5.	Электроснабжение объектов Тульского Кремля	40,996	40,996	28,697	28,697	28,697	0,000	0,000	0,000	0,000	3,807	0,000	32,504	32,504	36,427	36,427	<b>12,299</b>					
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>325,757</b>	<b>325,757</b>	<b>409,061</b>	<b>69,421</b>	<b>69,605</b>	<b>83,092</b>	<b>73,111</b>	<b>88,951</b>	<b>137,019</b>	<b>92,795</b>	<b>129,326</b>	<b>334,259</b>	<b>334,259</b>	<b>413,954</b>	<b>413,954</b>	<b>-83,304</b>					
<b>2.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>177,699</b>	<b>177,699</b>	<b>236,524</b>	<b>27,996</b>	<b>28,180</b>	<b>41,651</b>	<b>31,670</b>	<b>38,031</b>	<b>80,073</b>	<b>50,556</b>	<b>96,601</b>	<b>158,234</b>	<b>158,234</b>	<b>198,358</b>	<b>198,358</b>	<b>-58,825</b>					
2.1.1.	Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100%	<b>0,000</b>	0,000	48,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,692	0,000	28,219	0,000	0,000	0,000	0,000	-48,911					
2.1.2.	Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель	61,356	61,356	79,633	0,000	0,184	10,051	0,070	15,076	36,426	25,127	42,953	50,254	50,254	67,070	67,070	<b>-18,277</b>					
2.1.3	Коммерческий учет электроэнергии	116,343	116,343	107,980	27,996	27,996	31,600	31,600	22,955	22,955	25,429	25,429	107,980	107,980	131,288	131,288	<b>8,363</b>					
2.1.3.1	Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора	76,348	76,348	67,985	0,000	0,000	31,600	31,600	10,956	10,956	25,429	25,429	67,985	67,985	80,188	80,188	<b>8,363</b>					
2.1.3.2	Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС"	39,995	39,995	39,995	27,996	27,996	0,000	0,000	11,999	11,999	0,000	0,000	39,995	39,995	51,100	51,100	<b>0,000</b>					
<b>2.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>	<b>148,058</b>	<b>148,058</b>	<b>172,537</b>	<b>41,425</b>	<b>41,425</b>	<b>41,441</b>	<b>41,441</b>	<b>50,920</b>	<b>56,946</b>	<b>42,239</b>	<b>32,725</b>	<b>176,025</b>	<b>176,025</b>	<b>215,596</b>	<b>215,596</b>	<b>-24,479</b>					

2.2.6	Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица и ТП 456 до проектируемой на территории ГУЗ "Городская больница № 13"	<b>0,000</b>	0,000	6,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,026				
2.2.7	Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей	93,532	93,532	124,146	20,284	20,284	41,441	41,441	50,294	50,294	12,127	12,127	124,146	124,146	150,735	150,735	<b>-30,614</b>				
2.2.9	Электроснабжение жилой застройки в Скуратовском микрорайоне г. Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул. Новоселов Центрального района)	30,202	30,202	28,706	21,141	21,141	0,000	0,000	0,326	0,326	7,239	7,239	28,706	28,706	30,941	30,941	<b>1,496</b>				
2.2.10	Вывос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы	18,687	18,687	8,968	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	18,182	8,668	18,482	18,482	21,048	21,048	<b>9,719</b>				
2.2.11	Вывос ЛЭП с территории Перинатального центра	4,283	4,283	3,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,628	3,628	3,628	3,628	11,623	11,623	<b>0,655</b>				
2.2.12	Электроснабжение мемориального комплекса "Защитники неба отечества"	1,354	1,354	1,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,063	1,063	1,063	1,063	1,249	1,249	<b>0,291</b>				
<b>3.</b>	<b>Прочее</b>	<b>11,417</b>	<b>11,417</b>	<b>11,407</b>	<b>3,007</b>	<b>3,007</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>	<b>2,710</b>	<b>2,710</b>	<b>2,990</b>	<b>2,990</b>	<b>11,407</b>	<b>11,407</b>	<b>11,418</b>	<b>11,418</b>	<b>0,010</b>				
3.1.	Производственная транспортная техника	11,417	11,417	11,407	3,007	3,007	2,700	2,700	2,710	2,710	2,990	2,990	11,407	11,407	11,418	11,418	<b>0,010</b>				
<i>Справочно:</i>																					
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>		<b>52,859</b>	<b>58,648</b>	<b>13,215</b>	<b>12,196</b>	<b>13,215</b>	<b>12,467</b>	<b>13,215</b>	<b>14,964</b>	<b>13,214</b>	<b>19,021</b>									

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.