Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2017 г., млн. рублей с НДС (6 месяцев 2017 г.)

Утверждаю
Директор по финансам Дирекции АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.
(подпись)
"11" 08 20 17 года
М.П.

с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	**238,940**	282,210	72,715	29,055	29,055	52,123	43,660	82,819	0,000	118,213	0,000	72,809	43,754	71,848	42,793	166,225					
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2	**Создание системы телемеханики и связи**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2	**Новое строительство**	232,240	275,510	65,276	29,055	29,055	45,423	36,221	82,819	0,000	118,213	0,000	65,369	36,314	65,398	36,343	166,964					
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	108,187	108,187	2,768	0,000	0,000	0,000	2,768	37,396	0,000	70,791	0,000	2,862	2,862	2,862	2,862	105,419					
2.1.1	Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100%	70,791	70,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,791					
2.1.2	Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель	37,396	37,396	2,768	0,000	0,000	0,000	2,768	37,396	0,000	0,000	0,000	2,862	2,862	2,862	2,862	34,628					
2.1.4	Строительство распределительных трансформаторных пунктов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.1.5	Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.2.	**Прочее новое строительство**	124,053	167,323	62,507	29,055	29,055	45,423	33,452	45,423	0,000	47,422	0,000	62,507	33,452	62,536	33,481	61,546					
2.2.7	Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей	122,053	165,323	62,507	29,055	29,055	45,423	33,452	45,423	0,000	45,422	0,000	62,507	33,452	62,536	33,481	59,546					
2.2.14	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 294 вдоль ул. Металлистов	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000					
3.	**Прочее**	6,700	6,700	7,439	0,000	0,000	6,700	7,439	0,000	0,000	0,000	0,000	7,439	7,439	6,450	6,450	-0,739					
3.1	Производственная транспортная техника	6,700	6,700	6,450	0,000	0,000	6,700	6,450	0,000	0,000	0,000	0,000	6,450	6,450	6,450	6,450	0,250					

3.2	Оборудование и программы для информации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.5	Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10	0,000	0,000	0,989	0,000	0,000	0,000	0,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,989	0,989	0,000	0,000	0,989					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		**79,562**	**20,407**	**19,890**	**20,407**	**19,890**	**20,634**	**19,890**	**0,000**	**19,892**	**0,000**										

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с распределением объектов на ПС, ЛЭП и КЛ